

Ruciane-Nida, 27 lipiec 2020 r.

IGK.271.3.8.2020

**Wszyscy Wykonawcy  
zamówienia**

**Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ**

**Utworzenie rowerowego placu zabaw i miejsca do wypoczynku przy ul. Słonecznej**

Do Zamawiającego w dniu 23 lipca 2020 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utworzenie rowerowego placu zabaw i miejsca do wypoczynku przy ul. Słonecznej”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający doda zapis do treści SIWZ i będzie wymagał wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert 3 robót polegających na budowie pumtracka modułowego za minimalną wartość 100 000, 00 zł brutto?

Odp.: Nie

2. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby potencjalni Wykonawcy posiadali certyfikat TUV lub równoważny, wystawiony przez niezależną jednostkę potwierdzający, iż pumtrack jest zgodny z obowiązującymi normami ?

Odp.: Tak

3. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby certyfikat został dostarczony jako załącznik do oferty przetargowej?

Odp.: Nie

4. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby połączenia pomiędzy modułami (szczeliny łączeniowe) wynosiły maksymalnie 5 mm?

Odp.: Tak

5. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby różnica wysokości pomiędzy połączeniami modułów była nie większa niż 3 mm?

Odp.: Tak

6. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby łączenia pomiędzy modułami na górnej powierzchni wynosiły maksymalnie 3 mm ?

Odp.: Tak

7. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie poprzeczki podtrzymujące kompozyt były wykonane z drzewa modrzewiowego o przekroju minimum 50x90 mm?

Odp.: Tak.

8. Czy Zamawiający wyłączy możliwość zastosowania pianki montażowej w celu zatuszowania niedoskonałości (szczelin oraz nierówności) ?

Odp.: Tak

9. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie łebki wkrętów były zlicowane ze sklejką oraz kompozytem (wszystkie miejsca przed wkręceniem muszą być wyfrezowane, aby wkręt zlicował się z górną powierzchnią) ?  
Odp.: Tak
10. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby każdy moduł pumtracka posiadał podstawki oddzielające moduł od podłoża wykonanych z polietylenu o minimalnej grubości 12 mm?  
Odp.: Tak
11. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby każda krawędź sklejki została zaimpregnowana farbą?  
Odp.: Tak
12. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kompozyt został wpuszczony na równo z konstrukcją – sklejką?  
Odp.: Tak
13. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby moduł „Banda” posiadał kąt nie większy niż 15 stopni  
Odp.: Tak
14. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca na etapie składania ofert dostarczył specyfikację swojego elementu wraz z tabelą z modułami i ich wymiarami?  
Odp.: Nie
15. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dolna część modułu zawierała stalowe kątowniki?  
Odp.: Tak
16. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby widoczne krawędzie sklejki były zaokrąglone o minimalnym promieniu r3?  
Odp.: Tak
17. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kompozyt był barwiony w masie na kolor nawierzchni jezdnej?  
Odp.: Nie
18. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie użyte śruby były zabezpieczone podkładką i zaślepką?  
Odp.: Tak
19. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wykonawcy na etapie składania ofert dostarczyli próbkę elementu jezdnego (kompozytu szklanego) o wymiarach 10 x 10 cm barwionego w masie, pokrytego warstwą antypoślizgową?  
Odp.: Nie

W związku z powyższymi odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Sporządził  
Jerzy Waszkiewicz



BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński